



## Fréttir af verkefninu og staða framkvæmda

- **Kynningarmyndband um framkvæmdir í janúar 2020**
- **Vígsla á nýju hjólaskýli**
- **Jarðvegsframkvæmdir vegna bílakjallara undir Sóleyjartorg**
- **Jarðvegsframkvæmdir fyrir nýjan meðferðarkjarna**
- **Jarðvegsframkvæmdir vegna tengiganga**
- **Framkvæmdir við bílastæði norðan við Eirberg**
- **Jarðvegsframkvæmdir sunnan við Eirberg**
- **Lokafrágangur við ný bílastæði við vesturgafl Gamla Spítala**
- **Sýnið varúð við akstur í námunda við vinnusvæði meðferðarkjarnans**

# Kynningarmyndband um stöðu Hringbrautarverkefnisins í janúar 2020



Landspítali hefur í samráði við NLSH gefið út kynningarmyndband um stöðu Hringbrautarverkefnisins í byrjun árs.

Þar er farið yfir helstu hápunkta í framkvæmdum við nýbyggingar á lóð Landspítala við Hringbraut og rætt við Ásbjörn Jónsson, sviðsstjóra hjá NLSH ohf.

Myndbandið má sjá á þessari slóð:

<https://vimeo.com/385989727>

---

## Vígsla á nýju hjólaskýli



NLSH ohf hefur afhent Landspítala nýtt hjólaskýli sem ætlað er fyrir starfsmenn Landspítala.

Nýja hjólaskýlið er aðgangsstýrt, með viðgerðarbúnaði og tekur 64 reiðhjól í tveggja hæða kerfi. Það var reist skammt frá inngangi spítalans við Eiríksgötu.

Samgöngustefnu LSH má sjá hér

<https://www.landspitali.is/um-landspitala/fjolmidlatorg/frettir/stok-frett/2019/03/01/Nyr-samgongupakki-fyrir-starfsfolk-Landspitala/>

Myndband af afhendingu hjólaskýlisins má sjá hér þar sem rætt er við Ásbjörn Jónsson, svíðsstjóra hjá NLSH og Huldu Steingrímsdóttur umhverfisstjóra Landspítala.

<https://vimeo.com/384987538>

(Sjá nr. 1 á korti)

## Unnið við jarðvinnu vegna bílakjallara undir Sóleyjartorg



Jarðvinna stendur yfir vegna byggingar bílakjallara undir Sóleyjartorg sem verður staðsettur austan við meðferðarkjarna og sunnan við Gamla Spítala.

Vinna við grunn bílakjallars tengist annarri jarðvinnu við grunn meðferðarkjarna. Alls er búið að losa um 80% af heildarmagni efnis fyrir meðferðarkjarna og bílakjallara og það sem eftir stendur verður losað í febrúar og mars.

(Sjá nr. 2 á korti)

## Jarðvegsframkvæmdir fyrir nýjan meðferðarkjarna



Í meðferðarkjarnagrunni er sprengingum lokið fyrir utan sprengivinnu við tengiganga til suðurs.

Unnið er við frágang í grunni, bæði við bergstyrkingar sem og hreinsun á klöpp.

Öll óviðkomandi umferð um framkvæmdasvæðið er bönnuð og svæðið vaktað til að auka öryggi vegfarenda.

(Sjá nr. 3 á korti)

## Jarðvegsframkvæmdir vegna tengiganga



Úr meðferðarkjarna til suðurs koma tengigangar í nýtt rannsóknahús sem mun rísa á lóð Landspítala.

Jarðvegsframkvæmdir vegna tengiganganna er hafin með tilheyrandi sprengivinnu.

(Sjá nr. 4 á korti)

## Bílastæði norðan við Eirberg



Frágangur við ný bílastæði norðan við Eirberg og geðdeildarhús er á lokastigi. Unnið er í uppfærslu á gönguleiðum í kringum stæðin og er búið að helluleggja með stæðum meðfram geðdeild.

Bílastæðin verða gjaldskyld og verða ætluð fyrir sjúklinga og aðstandendur.

(Sjá nr. 5 á korti)

## Jarðvegsframkvæmdir sunnan við Eirberg



Jarðvegsframkvæmdir á svæðinu sunnan við Eirberg og geðdeildarhús standa yfir. Hluti svæðisins er tilbúið til malbikunar nú í lok vikunnar, en áfram er unnið við bílastæði sem og nýjar akstursleiðir og lagningu fráveitu- og vatnslagna.

Svæðið er lokað og starfsmönnum og gestum Landspítala er bent á að nota bílastæðin sunnan við Burknagötu meðan á framkvæmdum stendur.

Framkvæmdir á svæðinu munu standa yfir fram í febrúar.

(Sjá nr. 6 á korti)

## Frágangi nær lokið við ný bílastæði við vesturgafi Gamla Spítala



Unnið er við lokafrágang við ný bílastæði við vesturgafi Gamla Spítala.

Þeirri vinnu mun ljúka í janúar.

Bílastæðin eru fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra og verða gjaldskyld.

(Sjá nr. 7 á korti)

## Sýnið varúð við akstur í námunda við vinnusvæði meðferðarkjarnans.



Allur akstur vinnutækja inn á vinnusvæði meðferðarkjarnans er frá götu út frá Læknagarði. Búið er að merkja gönguleiðir og göngubrautir yfir götuna fyrir gangandi vegfarendur en ökumönnum er bent á að sýna aðgát við akstur á svæðinu.

Athygli er einnig vakin á því að allur akstur frá Vatnsmýrarvegi, við jaðar framkvæmdasvæðis, upp á Gömlu Hringbraut er bannaður nema akstur strætisvagna.

(Sjá nr. 8 á korti)

# Skýringarmynd

Yfirlitsmynd af svæðinu sem sýnir framkvæmdasvæði nýs Landspítala og gönguleiðir



## Nánari upplýsingar.

Allar upplýsingar um framkvæmdina verða birtar á upplýsingasíðum NLSH, Landspítala og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaaðila eftir því sem verða vill. Einnig mun upplýsingum verða reglulega komið á framfæri í fjöldum ef miklar breytingar verða á umferðarfyrirkomulagi.

Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdaupplýsingar veita:

Ásbjörn Jónsson verkefnastjóri NLSH, 841 7050 eða netfangið [asbjorn@nlsh.is](mailto:asbjorn@nlsh.is)  
Aðrar almennar upplýsingar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH,  
866 1378 eða [magnus@nlsh.is](mailto:magnus@nlsh.is).

Sértækar upplýsingar veitir af hálfu Landspítala Stefán Hrafn Hagalín 897 3644  
[stefanhh@landspitali.is](mailto:stefanhh@landspitali.is) og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 [bgisla@hi.is](mailto:bgisla@hi.is)