

Hringbrautarverkefnið staða framkvæmda og fréttir af verkefninu

- **Uppsteypu meðferðarkjarnans miðar áfram**
- **Opnun tilboða í jarðvinnu á rannsóknahúsi – Lægsta tilboðið frá Háfell ehf, 96,4% af kostnaðaráætlun**
- **Samningur um rörpóstkerfi í meðferðarkjarna og rannsóknahúsi**
- **Nýtt kennslu- og rannsóknahúsnaði fyrir Háskóla Íslands í undirbúningi**
- **Malbikun bílastæðis við Hvannargötu**
- **Árleg sumarmálsstofa NLSH með kynningu á verkefninu**
- **Margvísleg viðhaldsverkefni á framkvæmdasvæðinu**

Uppsteypu meðferðarkjarnans miðar áfram



Tímamót urðu í lok júní þegar fyrsta steypa botnplötu var í grunni meðferðarkjarnans

Helstu verkþættir í uppsteypu á meðferðarkjarna sem nú eru í gangi eru áframhaldandi vinna við mótauppslátt, járnabendingu undirstaðna og jarðskaut.

„Vinna við þrif á klöpp og þriflagssteypur er að klárast. Vinna við fyllingar og lagnir í grunni er í fullum gangi“, segir Eysteinn Einarsson staðarverkfræðingur hjá NLSH.

Fyrsta steypa botnplötu var í lok júní

Fyrsti hluti botnplötu var steyptur um síðustu mánaðamót og áætlað er að vinna við fyrstu kjallaraveggi hefjist á næstu vikum.



Grunnur meðferðarkjarna er farinn að taka á sig mynd



Grunnur meðferðarkjarnans er síbreytilegur eftir því sem verkinu vindur fram

Opnun tilboða í jarðvinnu á rannsóknahúsi – Lægsta tilboðið frá Háfell ehf, 96,4% af kostnaðaráætlun

Tilboð hafa verið opnuð hjá Ríkiskaupum í jarðvinnu vegna byggingar á rannsóknahúsi.

Fjórir bjóðendur skiliðu inn tilboðum.

Kostnaðaráætlun verksins er kr. 170.509.246 (án vsk).

Tilboð bárust frá eftirtöldum aðilum

Snókur verktakar ehf	kr. 169.633.302	(99,5%)
Íslenskir aðalverktakar hf	kr. 205.543.641	(120,5%)
Urð og grjót ehf	kr. 181.182.500	(106,3%)
Háfell ehf	kr. 164.381.840	(96,4%)

Við tekur yfirferð tilboða og gert er ráð fyrir að niðurstaða liggi fyrir í júlí og að jarðvinna rannsóknahússins hefjist síðar í sumar.

Stefnt er að jarðvinnu verði lokið í upphafi árs 2022.

Samningur um rörpóstkerfi í meðferðarkjarna og rannsóknahúsi



Rörpóstur er rörakerfi þar sem hægt er að senda sýni á fljóttlegan hátt á milli eininga spítalans

Nýlega var gerður samningur á milli NLSH og Aerocom Norge AS um kaup og uppsetningu á rörpóstkerfi sem mun þjóna meðferðarkjarna og rannsóknahúsi.

Rörpóstur er rörakerfi sem teygir sig inn á allar deildar meðferðarkjarnans og yfir í rannsóknahúsið. Með rörpóstkerfi er hægt að senda sýni á milli eininga spítalans á fljóttlegan hátt.

Samninginn undirrituðu Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH og Hans-Petter Trondrud frá Aerocom Norge AS.

Nýtt kennslu- og rannsóknahúsnæði fyrir Háskóla Íslands í undirbúningi



Nýbygging heilbrigðisvíndasviðs verður byggð út frá rauðlitaða gafli Læknagarðs.

Nú stendur yfir forval vegna hönnunar á nýbyggingu fyrir Heilbrigðisvíndasvið Háskóla Íslands. Nýbyggingin verður við Læknagarð á lóð Landspítalans við Hringbraut en Læknagarður verður endurgerður samhliða þessari framkvæmd.

Umsóknarfrestur vegna forvals lýkur þann 13.júlí og að sögn Sigurlaugar I.Lövdahl verkefnastjóra hjá NLSH verður nær öll starfsemi heilbrigðissviðsins komin á einn stað, sem stefnt hefur verið að í langan tíma.

Malbikun bílastæðis við Hvannargötu



Ný og glæsileg bílastæði hafa verið malbikuð og sjást hægra megin á mynd að Hvannargötu sem liggur meðfram Hringbrautinni

Lokið hefur verið við malbikun bílastæðis sem liggur við Hvannargötu, meðfram Hringbrautinni. Um er að ræða bílastæði með rými fyrir fjölda bifreiða.

Árleg sumarmálsstofa NLSH með kynningu á verkefninu



Fjöldi manns sótti árlega sumarmálssofu NLSH þar sem fjölmargir aðilar kynntu verkefni sem tengjast Hringbrautarverkefninu

NLSH hélt í júní árlega sumarmálsstofu þar sem yfir hundrað aðilar sóttu málstofuna frá fjölmögum aðilum sem tengjast Hringbrautarverkefninu. Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, hélt opnunarræðu og sviðsstjórar NLSH voru með erindi um stöðu dagsins og um þau verkefni sem eru fram undan. Unnur Brá Konráðsdóttir, formaður stýrihóps um uppbyggingu Landspítala, flutti lokaorð í lok fundarins.

Margvísleg viðhaldsverkefni á framkvæmdasvæðinu



Framkvæmdasvæðið er að taka á sig mynd með skjólgirðingum og göngustígum




Unnið að gerð göngustígs sem liggar frá suður enda svæðisins

Á framkvæmdasvæðinu standa yfir margvísleg viðhaldsverkefni. Unnið er að gerð göngustíga ásamt öðrum verkefnum á lóðinni. Undirbúningur stendur yfir að gerð bílastæða fyrir starfsmenn NLSH ásamt öðrum tilfallandi verkefnum að sögn Steinars Þórs Bachmann verkefnastjóra hjá NLSH.

Skýringarmynd

Yfirlitsmynd af svæðinu sem sýnir framkvæmdasvæði nýs Landspítala og gönguleiðir



Nánari upplýsingar.

Allar upplýsingar um framkvæmdina verða birtar á upplýsingasíðum NLSH, Landspítala og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaaðila eftir því sem verða vill. Einnig mun upplýsingum verða reglulega komið á framfæri í fjöldum ef miklar breytingar verða á umferðarfyrirkomulagi.

Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdaupplýsingar veita:

Ásbjörn Jónsson sviðsstjóri framkvæmdasviðs NLSH, 841 7050 eða netfangið asbjorn@nlsh.is

Aðrar almennar upplýsingar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH, 866 1378 eða magnus@nlsh.is

Sértækar upplýsingar veitir af hálfu Landspítala Stefán Hrafn Hagalín 897 3644 stefanh@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is